



Produs  
Instalat de  
Data instalării

Cod produs  
Nr. Telefon

## Punerea în funcțiune

Încercuiți varianta existentă la locație sau completați valorile

La momentul verificării parametrilor să utilizați un aparat de măsurare a tensiunii și un termometru non-contact (laser – infraroșu).

(Cu termometrul non-contact se vor măsura valorile doar pe suprafețe metalice acoperite cu vopsea sau un strat de bandă izolatoare)

Tip/model pompă de căldură: ..... Serie: .....	Data achiziției ..... Data instalării .....	Nume prenume proprietar ..... .....	Nume prenume + tel. Instalator ..... .....	Locația unde este instalată pompa de căldură: ..... .....
Tipul verificării	Parametru 1	Parametru 2	Parametru 3	Parametru 4
1) Tensiunea la priză preferabil a se verifica în intervalul orar 17-21	Tensiunea la priză înainte de pornire ..... V	Tensiunea la priză în momentul pornirii ..... V	Tensiunea la priză în timpul funcționării ..... V	
2) Temperatura Tur/Retur	Temperatura tur după 15 min. de funcționare ..... °C	Temperatura retur după 15 min. de funcționare ..... °C		
3) Marca/model pompă de recirculare .....				
4) S-au verificat toate racordurile frigorifice cu spumă? DA / NU				
5) S-a vacuumat modulul interior+traseu frigorific înainte de a deschide robinetul de refrigerant al modulului exterior? DA / NU				
6) Există montate supapă/clapetă de sens sau filtru pe circuitul de încălzire? DA / NU				
7) Există în cadrul instalației butelii de egalizare? DA / NU				
8) Ce suprafață are serpentina de la boiler (însurate ambele dacă e cazul) ..... mp				
9) Există spațiu minim 20 cm împrejurul pompei și deasupra acesteia? DA / NU				

**Vă rugăm să trimiteți la adresa de email [service@termocasa.ro](mailto:service@termocasa.ro) următoarele:**

- a) fotografie cu tabelul de mai sus completat
- b) factură + chitanță instalare produs Termocasa
- c) minim 10 fotografii din unghiuri diferite cu lucrarea efectuată, pompa de căldură, camera tehnică, unitatea interioară / exterioară și racorduri.

Telefon service: **0784080000**

**ATENȚIE!**

Lucrarea este considerată „PUSĂ ÎN FUNCȚIUNE” doar după verificarea informațiilor de către tehnicianul Termocasa și validarea acestora prin e-mail în scris.

Prestatorul/instalator și beneficiarul, am procedat la predarea, respectiv primirea lucrării executate de prestator după cum urmează:

- 1. instalare pompă de căldură
- 2. punere în funcțiune pompă de căldură
- 3. efectuarea racordurilor apă-rețea
- 4. efectuarea racordurilor apă menajeră
- 5. calibrare debite (apă)
- 6. instalare pompe recirculare
- 7. instalare termostate

După punerea în funcțiune a instalației, efectuarea probelor și verificărilor în conformitate cu normele și normativele în vigoare, beneficiarul a luat în primire instalația de mai sus fără să aibă obiecțiuni.

Echipamentul este functional.

(Dacă Beneficiarul a avut obiecțiuni, acestea se consemnează mai jos, descrierea, lor cu termen de reparație, cine execută, dacă au fost sau nu au fost vicii ascunse, etc.)

Obiecțiuni:

.....

Drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces-Verbal, câte unul pentru fiecare din părți.

Lucrarea a fost executată conform facturii nr. .... din data de .....,  
la adresa localitatea ....., str. ...., nr. ...., jud.  
.....

Data : .....

Beneficiar

.....

Prestator/Instalator

.....

Tehnician TERMOCASA  
(semnătura și ștampila)

.....