

**PROCES VERBAL DE VERIFICARE
BOILER / ACUMULATOR ACM TERMOCASA
Nr. _____ / Data: _____**

1. Date beneficiar:

Nume + fact numar _____
Telefon+email: _____

2. Date echipament:

Tip echipament: Boiler inox / acumulator ACM
Model: _____
Capacitate (litri): _____
Serie: _____
Locație montaj: _____

3. Operațiuni efectuate (bifați):

- Verificare vizuală exterior (urme coroziune, lovituri, deformări)
- Verificare etanșeitate racorduri apă (tur/retur/recirculare)
- Verificare eventuale pierderi de apă
- Verificare izolație termică boiler
- Verificare suport și elemente de fixare
- Verificare funcționare serpentină(e)
- Verificare depuneri de calcar / sedimente
- Golire și curățare boiler (dacă este cazul)
- Verificare anod de magneziu (grad uzură)
- Înlocuire anod de magneziu
- Verificare schimbător de căldură
- Verificare temperatură apă și reglaj termostat
- Verificare supapă de siguranță
- Verificare vas expansiune (dacă există)
- Verificare aerisire instalație
- Verificare calitate apă (durate estimativă)
- Verificare depuneri sau coroziune internă (indirect / vizual)
- Test funcționare complet sistem
- Reinstruire utilizator

4. Constatări:

5. Măsuri / Recomandări:

6. Materiale utilizate (dacă este cazul):

7. Mențiuni importante:

- Verificarea are caracter preventiv și reflectă starea echipamentului la momentul intervenției.
- Prestatorul nu răspunde pentru defecțiuni apărute ulterior verificării.
- Depunerile de calcar, coroziunea sau calitatea necorespunzătoare a apei pot afecta durata de viață a boilerului și nu reprezintă defect de fabricație.
- Nerespectarea mentenanței periodice și a recomandărilor poate conduce la pierderea garanției.
- În cazul în care beneficiarul refuză remedierea defecțiunilor constatate, responsabilitatea ulterioară îi revine integral.

8. Concluzie:

- Echipament funcțional în parametri
- Echipament funcțional cu observații
- Echipament nefuncțional

9. Semnături:

Prestator (Termocasa)

Nume: _____

Semnătură: _____

Beneficiar

Nume: _____

Semnătură: _____

Reprezintă verificarea periodică conform certificatului de garanție.

Următoarea verificare trebuie efectuată în termen de maximum 12 luni de la data prezentului proces verbal.